

श्री कुमार प्रशान्त (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दिनांक 18.05.2016 को निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन चन्दौली की कृत निरीक्षण टिप्पणी:-

जनपद चन्दौली में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18.05.2016 को अपराह्न 01:00 बजे कलेक्ट्रेट चन्दौली के निर्माणाधीन भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय निम्न अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री दुष्यन्त कुमार मौर्य, डिप्टी कलेक्टर (परिवीक्षाधीन) चन्दौली।
2. श्री जितेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम वाराणसी।

निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट के सम्बन्ध में निरीक्षण के समय उपस्थित अवर अभियन्ता एवं ठेकेदार श्री सतीश पाण्डेय तथा अन्य कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की गयी। कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण कार्य राजकीय निर्माण निगम (यूनिट-2) वाराणसी द्वारा कराया जा रहा है। उक्त निगम के परियोजना प्रबन्धक, श्री डी0पी0 सिंह एवं अवर अभियन्ता, श्री जितेन्द्र सिंह वर्तमान में निर्माणाधीन भवन के मानीटरिंग हेतु नियुक्त किये गये हैं। कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण चार फेज में होना बताया गया है। उपस्थित अवर अभियन्ता श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा ले-आउट के अनुसार फेजवार भवन की स्थिति बतायी गयी है जो निम्नवत है:-

#### कैन्टीन:-

कैन्टीन के भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। भवन के अन्दर फर्श, खिड़की, दरवाजा एवं फिनिशिंग का कार्य अवशेष है और कार्य चल रहा है।

उपस्थित अवर अभियन्ता, श्री जितेन्द्र सिंह एवं ठेकेदार श्री सतीश पाण्डेय को निर्देशित किया गया कि कैन्टीन भवन को पूरी तरह से व्यवस्थित करके माह जून, 2016 के अन्त तक राजस्व विभाग को हस्तानान्तरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

#### कलेक्ट्रेट भवन फेज-1 (पश्चिमी छोर):-

फेज-1 में कलेक्ट्रेट भवन के अन्तर्गत मालखाना-2, कलेक्ट्रेट नजारत, प्रभारी अधिकारी नजारत कक्ष, ई0आर0के0 अनुभाग/डिस्पैच अनुभाग, गोदाम, मुख्य लेखाकार कार्यालय, प्रतीक्षा हाल, गोदाम, स्टोर कक्ष, अभिलेख कक्ष, निरीक्षण कक्ष, एस0आर0टी0ओ0 कक्ष, बैरक एवं खुला गुम्बदनुमा स्थान इत्यादि अनुभाग आते हैं।

उपस्थित अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-1 में निर्माणाधीन भवन में स्लेप पड़ गया है और प्लास्टरिंग का कार्य हो रहा है। भवन के अन्दर फर्श, खिड़की, दरवाजा एवं फिनिशिंग का कार्य अवशेष है। मौके पर उक्त निर्माणाधीन अनुभागों/कक्षों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। कलेक्ट्रेट भवन के फेज-1 का निर्माण कार्य पूर्ण करके माह जून, 2016 के अन्त तक भवन को हस्तानान्तरित करने हेतु पूर्व में ही निर्देशित किया गया था। उपस्थित अवर अभियन्ता को पुनः निर्देशित किया गया कि इस भवन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करते हुए माह जून, 2016 के अन्त तक राजस्व विभाग को हस्तानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

### कलेक्ट्रेट भवन फेज-2 (उत्तरी छोर):-

अवर अभियन्ता द्वारा ले-आउट के अनुसार अवगत कराया है कि फेज-2 में मुख्य प्रशासनिक भवन व अन्य जन सामान्य के लिए प्रतीक्षा हाल का निर्माण होना है। यह भवन दो मंजिला है व कलेक्ट्रेट का मुख्य प्रवेश द्वार भी इसी भवन में है। कान्फ्रेन्स हाल एवं न्यायिक कक्ष का भी निर्माण होना है। अवगत कराया है कि वर्तमान में शटरिंग का कार्य हो रहा है। मिट्टी भराई एवं कुर्सी निर्माण व पिलर पूर्ण हो चुका है। छत ढलायी का कार्य अवशेष है। उक्त सम्बन्ध में उपस्थित अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि छत ढलायी का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

### कलेक्ट्रेट भवन फेज-3 (पूर्वी छोर):-

अवर अभियन्ता द्वारा लेआउट के अनुसार अवगत कराया है कि फेज-3 में जिलाधिकारी विश्राम कक्ष, जन सुनवायी कक्ष, प्रतीक्षा हाल, सभा कक्ष इत्यादि का निर्माण होना है। उपस्थित ठेकेदारों द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में कुर्सी तक मिट्टी भरायी का कार्य पूर्ण हो चुका है। पिलर छत तक पहुच गये हैं। शटरिंग का कार्य किया जाना है। उक्त सम्बन्ध में उपस्थित अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि शटरिंग का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराकर छत की ढलायी के सम्बन्ध में परियोजना प्रबन्धक से समन्वय कर कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

### कलेक्ट्रेट भवन फेज-4 (दक्षिणी छोर):-

उपस्थित ठेकेदारों एवं अवर अभियन्ता से उक्त सम्बन्ध में जानकारी की गयी। ठेकेदार द्वारा अवगत कराया है कि फेज-4 में जिलाधिकारी/कलेक्टर न्यायालय/विश्राम कक्ष, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/अपर कलेक्टर न्यायालय/विश्राम कक्ष, वादकारियों के बैठने हेतु प्रतीक्षा हाल, दो अन्य न्यायिक/प्रशासनिक अधिकारी न्यायालय/विश्राम कक्ष इत्यादि का निर्माण होना है। उपस्थित ठेकेदारों द्वारा अवगत कराया है कि वर्तमान में कुर्सी तक मिट्टी भरायी का कार्य हो रहा है। पिलर को छत तक पहुचाने का कार्य एवं शटरिंग का कार्य किया जाना शेष है। उक्त सम्बन्ध में उपस्थित अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

### पानी टंकी:-

उपस्थित अवर अभियन्ता, श्री जितेन्द्र सिंह एवं ठेकेदारों द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की टंकी के निर्माण का कार्य श्री मोनू सिंह, ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। उक्त सम्बन्ध में ठेकेदार से पानी की टंकी के निर्माण की स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। ठेकेदार द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की टंकी के पिलर छत तक पहुँच चुके हैं। अवर अभियन्ता एवं ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कर लिया जाय।

### कलेक्ट्रेट भवन में विद्युतीकरण का कार्य:-

निरीक्षण के समय उपस्थित अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युतीकरण (वायरिंग) का कार्य राजकीय निर्माण निगम (विद्युत यूनिट) वाराणसी द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु प्रबन्धक निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लखनऊ द्वारा पृथक से

अभियन्ताओं की तैनाती की गयी है। वर्तमान में विद्युतीकरण कार्य फेज-1 में चल रहा है। उक्त सम्बन्ध में उपस्थित अवर अभियन्ता श्री जितेन्द्र सिंह को सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक से समन्वय कर तेजी से कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क निर्माण, शौचालय, वृक्षारोपण व अन्य सौन्दर्यीकरण का कार्य:-

उपस्थित अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन परिसर के अन्दर चारों ओर 20 फुट चौड़ी सड़क आवागमन हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित सड़क का निर्माण किया जाना अभी शेष है। भवन में स्थित शौचालय का कार्य भवन के निर्माण के साथ ही चल रहा है। आम जनता के प्रयोग के लिए दो अन्य शौचालय निर्माण हेतु नींव की खुदायी हो चुकी है व शेष कार्य जारी है। वन विभाग द्वारा वृक्ष लगाये जाने हेतु परिसर में स्थान चिन्हित कर गड्ढे खोद दिये गये हैं। वृक्षारोपण के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

संलग्नक:- फोटोग्राफ्स।

  
(कुमार प्रशान्त)  
जिलाधिकारी  
चन्दौली  
दिनांक 20 मई, 2016

संख्या 66 /एस0-कैम्प/निरी0/2016

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, राजस्व, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 लखनऊ।
3. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर लखनऊ।
5. महा प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, दक्षिण पूर्व अंचल इलाहाबाद।
6. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) चन्दौली को प्रभावी अनुश्रवण हेतु।
7. अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, वाराणसी।

  
जिलाधिकारी  
चन्दौली

o/c





