

श्री कुमार प्रशान्त (आई0ए0एस0) जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, चन्दौली द्वारा दिनांक 26-05-2016 को  
निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन, चन्दौली की कृत निरीक्षण टिप्पणी :-

जनपद-चन्दौली में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री ब्रज बिहारी पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) चन्दौली के साथ दिनांक 26-05-2016 को 1:30 बजे कलेक्ट्रेट-चन्दौली के निर्माणाधीन भवन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निर्माणाधीन कलेक्ट्रेट भवन के सम्बन्ध में निरीक्षण के समय उपस्थित श्री अशोक कुमार, सुपरवाइजर, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम व ठेकेदार श्री सतीश पाण्डेय तथा अन्य कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की गयी। कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण चार फेज में होना बताया गया है। भवन निर्माण में लगभग 100 की संख्या में मिस्त्री/मजदूर कार्य में लगाये गये हैं। उपस्थित सुपरवाइजर श्री अशोक कुमार द्वारा ले-आउट के अनुसार फेजवार भवन की स्थिति बतायी गयी है, जो निम्नवत् है :-

कैन्टीन :-

कैन्टीन भवन के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। फिनीसिंग व पेन्टिंग का कार्य चल रहा है। साथ-साथ खिड़की दरवाजे भी लगाये जा रहे हैं। उपस्थित ठेकेदार श्री सतीश पाण्डेय को निर्देशित किया गया गया कि पूर्व में दिये गये निर्देश के क्रम में 30 जून, 2016 तक प्रत्येक दशा में राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करायें।

कलेक्ट्रेट भवन फेज-1 (पश्चिमी छोर) :-

फेज-1 में कलेक्ट्रेट भवन के अन्तर्गत मालखाना-2, कलेक्ट्रेट नजारत, प्रभारी अधिकारी नजारत कक्ष, ई0आर0के0 अनुभाग/डिस्पैच अनुभाग, गोदाम, मुख्य लेखाकार कार्यालय, प्रतीक्षा हाल, स्टोर कक्ष, अभिलेख कक्ष, निरीक्षण कक्ष, एस0आर0टी0ओ0 कक्ष इत्यादि अनुभाग आते हैं।

फेज-1 निर्माणाधीन भवन में स्लेप पड़ गया है। फिनिशिंग/प्लास्टरिंग का कार्य हो रहा है। भवन के अन्दर फर्श, खिड़की, दरवाजा एवं फिनिशिंग का कार्य अवशेष है। कलेक्ट्रेट भवन के फेज-1 का निर्माण कार्य पूर्ण करके माह जून, 2016 के अन्त तक भवन को हस्तान्तरित करने का निर्देश पूर्व में ही दिया जा चुका है। कार्यदायी संस्था/ठेकेदार को पुनः निर्देशित किया गया कि इस भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करके माह जून, 2016 के अन्त तक राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।

कलेक्ट्रेट भवन फेज-2 (उत्तरी छोर) :-

सुपरवाइजर द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 में मुख्य प्रशासनिक भवन व अन्य जन सामान्य के लिए प्रतीक्षा हाल का निर्माण होना है। यह भवन दो मंजिला है व कलेक्ट्रेट का मुख्य प्रवेश द्वार भी इसी भवन में है। वर्तमान में शटरिंग का कार्य हो रहा है, मिट्टी भराई एवं कुर्सी निर्माण व पिलर पूर्ण हो चुका है। छत

क्रमशः.....2

(2)

ढलाई हेतु सरिया (छड़) बांधने का कार्य चल रहा है। ठेकेदार द्वारा बताया गया कि दो दिन में ढलाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ठेकेदार को छत ढलाई का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

कलेक्ट्रेट भवन फेज-3 (पूर्वी छोर) :-

सुपरवाइजर द्वारा ले-आउट के अनुसार अवगत कराया गया कि फेज-3 में जिलाधिकारी विश्राम कक्ष, जन सुनवाई कक्ष, प्रतीक्षा हाल, सभाकक्ष इत्यादि का कार्य होना है। वर्तमान में कुर्सी तक मिट्टी भरायी का कार्य पूर्ण हो चुका है। पिलर छत तक पहुँच गये हैं शटरिंग का कार्य किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में उपस्थित सुपरवाइजर/ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि सटरिंग का कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराकर छत की ढलाई अतिशीघ्र पूर्ण की जाय।

कलेक्ट्रेट भवन फेज-4 (दक्षिणी छोर) :-

सुपरवाइजर एवं उपस्थित ठेकेदारों से उक्त के सम्बन्ध जानकारी की गयी। ठेकेदार द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-4 में जिलाधिकारी/कलेक्टर न्यायालय, विश्राम कक्ष, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/अपर कलेक्टर न्यायालय/विश्राम कक्ष, वादकारियों के बैठने हेतु प्रतीक्षा हाल, दो अन्य न्यायिक/प्रशासनिक न्यायालय/विश्राम कक्ष का निर्माण होना है। वर्तमान में कुर्सी तक मिट्टी भरायी का कार्य हो रहा है। पिलर को छत तक पहुँचाने एवं शटरिंग का कार्य किया जाना शेष है। उपस्थित ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

पानी टंकी :-

उपस्थित सुपरवाइजर/ठेकेदार द्वारा अवगत कराया गया कि पानी के टंकी का निर्माण कार्य श्री मोनू सिंह ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में पानी की टंकी के पिलर छत तक पहुँच चुके हैं। ठेकेदार को निर्देशित किया गया कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।

कलेक्ट्रेट भवन में विद्युतीकरण का कार्य :-

उपस्थित सुपरवाइजर द्वारा अवगत कराया गया कि विद्युतीकरण (वायरिंग) राजकीय निर्माण निगम (विद्युत यूनिट) वाराणसी द्वारा कराया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लखनऊ द्वारा पृथक से अभियन्ताओं की तैनाती की गयी है। वर्तमान में विद्युतीकरण का कार्य फेज-1 में चल रहा है। उपस्थित सुपरवाइजर को तेजी से कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।


कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क निर्माण, शौचालय, वृक्षारोपण व अन्य सौन्दर्यीकरण का कार्य :-

निर्माणधीन कलेक्ट्रेट परिसर के अन्दर चारों ओर 20 फुट चौड़ी सड़क आवागमन हेतु प्रस्तावित

क्रमशः.....3/-

(3)

है। प्रस्तावित सड़क का निर्माण किया जाना अभी शेष है। भवन में स्थित शौचालय का कार्य भवन के निर्माण के साथ ही चल रहा है। सुपरवाइजर द्वारा बताया गया कि उ०प्र० जल निगम द्वारा दो हैण्डपम्प स्थापित करने हेतु बोरिंग का कार्य चल रहा है। वन विभाग द्वारा वृक्ष लगाये जाने हेतु परिसर में स्थान चिन्हित कर गड्ढे खोद दिये गये हैं। वृक्षारोपण के सम्बन्ध में वन विभाग के स्तर से कार्यवाही की जा रही है।

  
(कुमार प्रशान्त)  
जिलाधिकारी,  
चन्दौली।

संख्या : 71 /एस०-कैम्प/निरी०/2016

दिनांक : 26 मई, 2016

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, राजस्व, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
3. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, गोमती नगर, लखनऊ।
5. महा प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, दक्षिण पूर्व अंचल, इलाहाबाद।
6. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) चन्दौली को प्रभावी अनुश्रवण हेतु।
7. अपर परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम, वाराणसी।

  
जिलाधिकारी,  
चन्दौली।

0/0