

आई.पी.डी.एस. योजना

जनपद का नाम- चन्दौली		रिपोर्ट:- माह ...जून.....तक																								
क्रम सं०	नगर का नाम	स्वीकृत लागत (रु० करोड में)	नये 33/11 के.वी. उपकेन्द्र (सं०)		33/11 के.वी. उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि (सं०)		33/11 के.वी. अतिरिक्त परिवर्तक (सं०)		33 के.वी. नये फीडर / विभक्तिकरण (किमी०)		11 के.वी. नये फीडर / विभक्तिकरण (किमी०)		एलटी ए०वी०सी० केबिल (किमी०)		अन्डर ग्राउंड केबलिंग (किमी०)		नये वितरण परिवर्तकों की स्थापना (सं०)		वितरण परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि (सं०)		कैपेसिटर बैंक (सं०)		मीटरिंग (सं०)		परियोजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि	
			लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	मुगलसराय	22.15	1						6.00		5.00		59.44		2.00	0	4				2		2		30.09.2017	
2	चन्दौली		1						10.00		6.00		9.10	0.98	2.00	0.974	5				1		2			
3	चकिया					1						4.00		16.00				2		2				2		
4	सयद राजा									3.00		7.00	2.69					2						2		


NIC

अध्याय


अध्याय

A.E.T

upload कराना



Executive Engineer  
Electricity Distribution Division-1  
Chandauli

  
Executive Engineer  
Electricity Distribution Division  
Chandauli