

जिला-चन्दौली में विद्युत विभाग द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट निम्नवत् है-

3. पं० दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना ग्राम बसनी में 1x5MVA का उपकेन्द्र प्रस्तावित है। भूमि उपलब्ध हो गयी है। कार्य 30.06.2017 तक प्रारम्भ हो जायेगा।
4. आईपीडीएस० योजना के तहत चन्दौली जिला मुख्यालय एवं मुगलसराय टाउन में 1x5MVA का नया विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन भूमि उपलब्ध नहीं होने के वजह से आज-तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष कार्य	सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने की तिथि
1	पं० दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (12वीं योजना) के तहत विद्युतीकरण का कार्य(विवरण संलग्न है।)	1165 ग्रामों का विद्युतीकरण 2019 मंजरो का विद्युतीकरण 262 कि०मी 11 के०वी० लाईन का निर्माण एल०टी० लाईन का निर्माण 29590 विद्युत संयोजन होना था	512 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हुआ। 907 मंजरो का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हुआ। 188.650 कि०मी० 11के०वी० लाईन का निर्माण 277.45 कि०मी० एल०टी० लाईन का निर्माण 11871 विद्युत संयोजन किया गया	30.05.2017


2. पं० दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना(नई योजना)

क्र०सं०	प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य	धनराशि (लाख में)	कार्यदायी संस्था का नाम	सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने की तिथि
1	नये 33/11 के०वी उपकेन्द्र के क्षमतावृद्धि का कार्य	4545.59	मे० एल०एण्डटी०	जोगेश्वरनाथ उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 1x5MVA से 1x10 MVA पूर्ण करा ली गयी है।
2	संसद आर्दश ग्राम जरखोर विद्युतीकरण का कार्य	44.69	मे० ग्रिड पावर सिस्टम	कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
3	विद्युत संयोजन एवं विद्युतीकरण का कार्य भी	880.12	मे० वाइब्रैट कम्पनी द्वारा 96 ग्रामों का विद्युतकरण हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है।	जनवरी 2019
4.	मीटर लगाने का कार्य	165.48	मे० सिक्कोर प्रा० लि० द्वारा 4990 सिंगल फेस मीटर लगाने के सापेक्ष 4824 मीटर लगा लिये गये हैं।	

5	आईपीडीएस योजना (एचटी का कार्य)		मे 0 वीटीएल 0 द्वारा 11 के 0वी 0 लाईन, 36 खम्भे, व सक्थदराजा में 24 खम्भे खडा किया गया है। तथा 11 के 0वी 0 लाईन (0.43 किमी) को अण्डर ग्राउण्ड करने का कार्य पूर्ण किया गया है।	
6	आईपीडीएस योजना (एलटी का कार्य)		मे 0 के 0ई 0आई 0 द्वारा सैधराजा टाउन में कुल 52 खम्भे व चन्दौली टाउन में 34 खम्भे खडे किये गये है। सैयदराजा में ए 0बी 0सी 0 केबुल खींचने का कार्य 3.38 कि 0मी 0 पूर्ण किया गया है।	

जनपद चन्दौली में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के सम्बन्ध में सूचना-

जनपद-चन्दौली में दिनांक 22.06.2017 को 02 नग परिवर्तक क्षतिग्रस्त हुए और दोनों बदल दिये गये।


 (रामकुमार)
 अधिशसी अभियन्ता